3º MÁQUINAS · PLANIFICACIÓN DEL ALQUILER Y ARMADO

Cómo se elige, contrata, arma y retira la grúa y los equipos menores

PLANIFICACIÓN DEL ALQUILER

1 Relevamiento: lista de piezas con peso, largo y posición (VP 12,6 t / 14,58 m es la crítica; TT 7,2 t; VL 4,4 t; columna 4,5 t).
2 Selección: con la tabla de carga se busca el equipo que levante la pieza crítica a su radio (13,6 t a 14 m → grúa 90 t; uso ≤ 75 %).
3 Contrato: por jornada de 8 h con operador, mínimo de horas, traslado del equipo y del contrapeso y seguro; se reserva con 2-3 semanas.
4 Permisos: municipal (ocupación / corte de calle), tránsito de cargas excepcionales; aviso a la empresa eléctrica si hay líneas aéreas.
5 Suelo: ≈ 30-40 t por estabilizador → placas de reparto 0,9 x 0,9 + madera s/ tosca compactada; nunca sobre rellenos.
6 Coordinación: la planta despacha en el orden de montaje; rendimiento ≈ 15-20 piezas por jornada.

ARMADO Y RETIRO EN OBRA

Llegada: la grúa llega autopropulsada (contrapeso en camión aparte) y entra por el acceso A hasta la estación G1.
Armado (1-2 h): nivelar, extender estabilizadores y placas, montar contrapeso, desplegar pluma, check-list y prueba sin carga.
Operación: señalero + 2 montadores + soldador; zona de exclusión balizada; se suspende con viento > 50 km/h.
Retiro: pluma recogida, contrapeso desmontado; sale por el mismo acceso y se repara camino y vereda.

CRONOGRAMA DE MONTAJE Y ALQUILERES (semanas)

Tarea	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Fundaciones in situ (cálices)								
Fabricación en planta								
Columnas + aplomado								
VP, VL y viga L								
Paneles TT								
Capa de compresión								
Cerramientos								
ALQUILER GRÚA 90 t								
ALQ. plataforma + grouteo								

La grúa se alquila sólo 2 semanas: se concentran las piezas pesadas; el resto usa equipos menores.

EQUIPOS · MODALIDAD DE ALQUILER

Equipo	Modalidad	Período	Incluye / condición
Grúa telescópica 90 t	jornada c/ operador	S4-S5	traslado, contrapeso, seguro
Tractor + carretón	por viaje	S4-S5	permiso de tránsito, escolta
Plataforma articulada	mensual s/ operador	S6-S8	operario capacitado
Equipo de grouteo	semanal	S4-S6	mezcladora + bomba
Puntales telescópicos	unidad / semana	S4-S5	2 por columna (24 u)
Topografía / herramientas	propias o por día	S1-S8	estación total, llave de torque